

Република Србија
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 404-119/18
Дана: 07.09.2018.године
МАЛИ ЗВОРНИК

На основу члана 115.став 5. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/2015, 68/15), након спроведеног отвореног поступка јавне набавке Изградња резервоара, хидромеханичка опрема резервоара и изградња бунара број 404-119 и закљученог уговора број: 404-119/02-2018/6 од 19.02.2018.године, Председник општине Мали Зворник доноси:

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Изградња резервоара, хидромеханичка опрема резервоара и изградња бунара

Назив наручиоца: Општина Мали Зворник,
Адреса наручиоца: Краља Петра I бр.38,15318 Мали Зворник
Интернет страница наручиоца: www.malizvornik.rs
Врста наручиоца: локална самоуправа
Врста поступка: Отворени поступак
Предмет јавне набавке: Радови

За добра: опис предмета набавке, назив и ознака из класификације делатности,
односно назив и ознака из општег речника набавке: Изградња резервоара,
хидромеханичка опрема резервоара и изградња бунара
назив и ознака из општег речника набавке: 45232154 - Радови на изградњи подигнутих
резервоара за пијаћу воду

Првобитна вредност уговора : 11.146.927,10 динара без ПДВ-а односно 13.376.312,52
динара са ПДВ-ом

Измењена вредност уговора: Вредност Уговора се не мења

Елемент уговора који се мења: рок извођења радова

Објективни разлози за измену уговора уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: На основу спроведеног поступка јавне набавке отворени поступак радова – Изградња резервоара, хидромеханичка опрема резервоара и изградња бунара број 404-119 закључен је уговор о јавној набавци број: 404-119/02-2018/6 од 19.02.2018.године са извођачем Група понуђача :МПП „ЈЕДИНСТВО“ а.д. Севојно, Првوماјска бб, 31205 Севојно и „Нови Пазар –Пут“ д.о.о. Нови Пазар Шабана Коче 67,36300 Нови Пазар. У току реализације уговора извођач радова се обратио наручиоцу са захтевом за продужење рока извођења радова број 5/2018 од 21.08.2018.године заведеним код општинске управе општине Мали Зворник број 404-

119/15-2017 дана 21.08.2018.године и образложењем захтева за продужење рока извођења радова да му се одобри продужење рока извођења радова јер уговорени рок за извођење радова је 150 радних дана, рачунајући од дана увођења у посао и да су се појавиле околности због неуобичајено великих падавина у месецу јуну и јулу извођење радова на градилишту било је онемогућено ,а због блата на приступном путу и градилишту отежано ,Извођач је затражио продужење рока у трајању од 38 дана односно до 18. Октобра.2018.године.

Разматрајући захтев извођача радова за продужење рока извођења радова из предметног уговора ,наручилац је проследио захтев надзорном органу на давање мишљења о прихватљивости и оправданости истог.Вршилац стручног надзора је доставио Наручиоцу сагласност број 76-08/18 од 23.08.2018.године заведеним код општинске управе општине Мали Зворник број 404-119/2017-16 од 24.08.2018.године о одобравању продужења рока извођења радова у трајању од 30 дана наводећи да је према грађевинском дневнику евидентно да је у току радова било велики број дана са обилним кишним падавинама што је имајући у виду положај објекта где се изводе радови отежало Извођачу радова завршетак радова у предвиђеном року.

Основ за измену основног уговора садржан је у члану 6. тог уговора и гласи:

„Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача
- у случају елементарних непогода и дејства више силе

Захтев за продужење рока грађења Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.“

Измена уговора се врши у делу продужења рока извођења радова.

На основу достављеног дописа за продужетак рока број 5/2018 од 21.08.2018.године заведеним код општинске управе општине Мали Зворник број 404-119/15-2017 дана 21.08.2018.године и Сагласности Надзорног органа са одговарајућим образложењем број 76-08/18 од 23.08.2018.године заведеним код општинске управе општине Мали Зворник број 404-119/2017-16 од 24.08.2018.године, наручилац је се сагласио са продужењем рока извођења радова за додатних 30 радних дана који су неопходни за извршење Уговора , а у складу са чланом 6.Уговора који регулише продужење рока извођења радова и у складу са чланом 115.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ ,број 124/12,14/2015 и 68/2015) .

Након сагласности Наручиоца са наведеним продужењем извођења радова и доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци ,уговорене стране ће приступити

закључењу Анекса уговора којим ће дефинисати ново продужење рока извођења радова и који ће бити саставни део основног уговора.

Након доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци ,уговорене стране ће приступити закључењу Анекса уговора .

Ову Одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској кући.

Обрадили:Зоран Бркић

Драгана Марковић

Весна Илић

Љиљана Радић

Председник општине:

Зоран Јевтић, дипл.инж.руд.